

| Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt | Sitzungstermin |
|---|----------------|
| Bau-, Vergabe- und Feuerschutzausschuss | 12.02.2009 |
| Schul- und Sportausschuss | 12.02.2009 |

Bericht über Bauprojekte

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Erschließung Champagne ²
Projektleitung Herr Hadaschik

| <u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u> | | | |
|--|---|-----------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Freigabe des Projektes | Beschluss | RAT vom: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berichtswesen | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig | | |
| | <input type="checkbox"/> anlassbedingt | | |
| <input type="checkbox"/> | Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle | | |

AN: Gebrüder Schmidt GmbH & Co. KG, Freudsburg

Die vertraglichen Leistungen wurden von der Fa. Gebrüder Schmidt termingerecht fertiggestellt. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die geprüften Abschlagsrechnungen lassen eine Auftragsüberschreitung nicht erwarten.

Zusätzliche Kosten fallen jedoch durch die zu beseitigenden Bodenmassen an, die zur Zeit noch auf dem unverkauften Baugrundstück neben dem Abwasserbetriebspunkt zwischengelagert werden. Diese Bodenmassen resultieren aus dem Aushub für die südliche Zufahrtsstraße zur Fläche „AMADA“. Zudem konnten wesentliche Bodenmengen nicht wie ursprünglich geplant im Baugebiet auf den Veräußerungsflächen eingebaut werden.

Im Rahmen eines Anschlussauftrags erstellt die Bauunternehmung bis Mitte März 2009 noch eine innere Erschließungsstraße. Gegenüber der Zufahrt zum städtischen Regenrückhaltebecken verbindet diese Straße die Haupteerschließungsstraße mit den beiden nördlichen Baugrundstücken.

- Projekt:** **Kanalsanierungen 2008**
- **Kanalsanierung (MW) Kaiserstraße (von Turnstraße bis Walder Straße)**
 - **Kanalsanierung (SW) Am Langenkamp**
 - **Kanalsanierung (SW/RW) Wiesenstraße**
 - **Kanalsanierung (MW) Luisenstraße - Teilsanierung**
 - **Kanalsanierung (SW/RW) Friedrichstraße**
 - **Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach**

Projektleitung: **Herr Bittermann**

| <u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u> | | | |
|--|---|----------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Freigabe der Projekte | Beschlus | BVFA vom: 07.02.2008 |
| | | s | |
| X | Berichtswesen | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig | | |
| | <input type="checkbox"/> anlassbedingt | | |
| <input type="checkbox"/> | Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle | | |

AN: Fa. INSITUFORM, Troisdorf, NL Köln

Bis auf die Kanalsanierung „Am Hühnerbach“ sind alle Projekte abgeschlossen. Die Teilabnahmen (Materialprüfung, TV-Befahrung, Schachtbegehung) zeigten keine Mängel. Die Teilschlussrechnungen sind geprüft und die Haushaltsansätze wurden nirgends überschritten.

Die Abnahme des Gesamtprojektes „Grabenlose Kanalsanierung 2008“ erfolgt im Anschluss an die Fertigstellung der Arbeiten „Am Hühnerbach“. Hier sind die Renovierungsarbeiten des im Hinterland verlaufenden Schmutzwasserkanals DN 250 STZ bereits durchgeführt. Lediglich die abschließenden Arbeiten, wie die Schachtsohlensanierungen und die Anbindung der Anschlussleitungen, mussten witterungsbedingt zeitlich verschoben werden und stehen noch aus.

Eine erste Abschlagsrechnung liegt vor und zeigte nach der Prüfung, dass auch bei dieser Maßnahme eine Überschreitung des Haushaltsansatzes nicht zu erwarten ist.

Finanz. Auswirkung:

keine