

Erweiterung und Modernisierung Stadtbücherei Haan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	2020												2021			
			Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okto	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
1	Grundlagenermittlung bis Entwurfsplanung	48 Tage	11.03.															
2	Entwurf Inneneinrichtung + Abstimmung Nutzer	40 Tage	27.02.															
3	Entwurf Fassade + Abstimmung GM	43 Tage	04.03.															
4	Entwurf Fassade + Abstimmung WEG	5 Tage	05.02.															
5	Ergebnis Kamerabefahrung Grundleitungen	5 Tage	25.02.															
6	Ergebnis RA zu Alleineigentum	15 Tage	12.02.															
7	Genehmigungsplanung	90 Tage	06.02.												11.06.			
8	Brandschutzkonzept	16 Tage	06.02.															
9	Lüftungsgesuch	5 Tage	02.03.															
10	Anzeige Entwässerung	5 Tage	02.03.															
11	Baulasteintragung	5 Tage	05.02.															
12	Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans	5 Tage	06.02.															
13	Einziehung von öffentlich gewidmeten Flächen	50 Tage	06.02.															
14	Zusammenstellung der Unterlagen + Abgabe	5 Tage	12.03.															
15	Genehmigungszeitraum	60 Tage	19.03.												10.06.			
16	Baugenehmigung	1 Tag													11.06.			
17	Ausführungsplanung	40 Tage	12.03.												06.05.			
18	Erstellung Ausführungsplanung (Vorabzug)	25 Tage	12.03.												15.04.			
19	Prüfung + Freigabe Ausführungsplanung	10 Tage	16.04.												29.04.			
20	Erstellung Ausführungsplanung (Endabzug)	5 Tage	30.04.												06.05.			
21	Vorbereitung der Vergabe	106 Tage	07.05.												01.10.			
22	Vergabeeinheit 01 (Abbruch/Schadstoff, Rohbau, Dach, Gerüst, HLSENT, Metallbau, Estrich)	36 Tage	07.05.												25.06.			
23	Erstellung LV (Vorabzug)	15 Tage	07.05.												27.05.			
24	Prüfung + Freigabe LV	5 Tage	12.06.												18.06.			
25	Erstellung LV (Endabzug)	5 Tage	19.06.												25.06.			
26	Vergabeeinheit 02 (Vorhangfassade, Aufzug)	20 Tage	26.06.												23.07.			
30	Vergabeeinheit 03 (Trockenbau, Tischler, Türen, Betonwerkstein)	20 Tage	24.07.												20.08.			
34	Vergabeeinheit 04 (Oberboden, Fliesen)	10 Tage	21.08.												03.09.			
38	Vergabeeinheit 05 (Schlosser, Maler)	10 Tage	04.09.												17.09.			
42	Vergabeeinheit 06 (GaLa)	10 Tage	18.09.												01.10.			
46	Mitwirkung bei der Vergabe	97 Tage	26.06.												09.11.			
47	Vergabeeinheit 01 (Abbruch/Schadstoff, Rohbau, Dach, Gerüst, HLSENT, Metallbau, Estrich)	46 Tage	26.06.												28.08.			
48	Vervielfältigung + Versand	5 Tage	26.06.												02.07.			
49	Kalkulation	10 Tage	03.07.												16.07.			
50	Submission	1 Tag	17.07.												17.07.			
51	Preisspiegel und Vergabevorschlag	10 Tage	20.07.												31.07.			
52	Aufklärung und/oder Verhandlung	10 Tage	03.08.												14.08.			
53	Vergabevermerk	5 Tage	17.08.												21.08.			
54	Beauftragung	5 Tage	24.08.												28.08.			
55	Vergabeeinheit 02 (Vorhangfassade, Aufzug)	27 Tage	24.07.												31.08.			
63	Vergabeeinheit 03 (Trockenbau, Tischler, Türen, Betonwerkstein)	46 Tage	21.08.												23.10.			
71	Vergabeeinheit 04 (Oberboden, Fliesen)	33 Tage	04.09.												20.10.			
79	Vergabeeinheit 05 (Schlosser, Maler)	27 Tage	18.09.												26.10.			
87	Vergabeeinheit 06 (GaLa)	27 Tage	02.10.												09.11.			
95	Objektüberwachung	135 Tage	31.08.												05.03.			
135	Abnahmen und Mängelbeseitigung	15 Tage													08.03.	26.03.		
138	Wiederbezug	20 Tage													29.03.			