

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe- und Feuerschutzausschuss	12.11.2009

Erneuerung der Wettkampfanlage Typ B auf dem Sportplatz an der Hochdahler Straße
hier: Bericht über den Stand der Erneuerungsmaßnahme

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Erneuerung der Wettkampfanlage Typ B auf dem Sportplatz an der Hochdahler Straße

Projektleitung: C. Hippel

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input type="checkbox"/>	Projektauftrag	Beschluss	vom:
<input type="checkbox"/>	Festlegung der Projektziele/Machbarkeit	Beschluss	vom:
<input type="checkbox"/>	Vorplanung	Beschluss	vom:
<input type="checkbox"/>	Detailplanung/Umsetzung	Beschluss	vom:
<input type="checkbox"/>	Feststellung Etreife	Beschluss	vom:
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	SchA/SpA; vom: 21.08.2008 BVFA
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN: Los 1 – Sportplatzbauarbeiten
Fa. SK Sport- und Freianlagen Bau GmbH, Hermsdorf

AN: Los 2 – Beregnungsanlage
Fa. Hubeny GmbH, Greven

AN: Los 3 – Trainingsbeleuchtungsanlage
Fa. SAG GmbH, Wuppertal

AN: Los 4 – Kunststoffarbeiten
Fa. Polytan Sportstätten GmbH, Halle/Westfalen

AN: Los 5 – Kunststoffrasenarbeiten
Fa. Polytan Sportstätten GmbH, Haae/Westfalen

Alle Submissionsergebnisse lagen innerhalb der Kostenschätzung und damit im Budgetrahmen von insgesamt 1.315.000 €.

Mit den vertraglichen Leistungen des Loses 1 hat die Fa. SK vereinbarungsgemäß Ende Februar 2009 begonnen. Die Arbeiten sind bis auf eine Restausstattung (Bänke, Kassenhaus, Zaunschluss etc.) und die Wiederherstellung der Platzzufahrt abgeschlossen. Die Wiederherstellung der Platzzufahrt ist abhängig von den Kunststoffarbeiten. Beide Maßnahmen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Der Zeitplan wurde insgesamt von der Fa. SK eingehalten. Die geprüften Abschlagsrechnungen lassen eine Auftragsüberschreitung nicht erwarten.

Die Arbeiten zu Los 2 und 3 sind abgeschlossen. Eine Abnahme erfolgt noch im Oktober 2009. Eine Auftragsüberschreitung ist nicht zu erwarten.

Die Arbeiten für Los 4 haben noch nicht begonnen. Die Kunststoffarbeiten in der Laufbahn und in einem Segment werden vom Bauablauf her als letztes in Angriff genommen. Vorher muss der Kunststoffrasen verlegt und mit Sand aufgefüllt sein.

Das Los 5 – Kunststoffrasen – ist fertiggestellt. Da es witterungsbedingt zu einigen Ausfallzeiten bei den bisherigen Arbeiten für den Kunststoffrasen gekommen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob die Arbeiten zu Los 4 – Kunststoffbelag – noch dieses Jahr begonnen bzw. abgeschlossen werden können. Die Verwaltung wird in der Sitzung aktuell zur Fertigstellung berichten.

Finanz. Auswirkung:

siehe Vorlagentext