

<b>Beratungsfolge</b> Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	<b>Sitzungstermin</b>
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss	23.02.2012

## **Bericht über Bauprojekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Bauprojekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

### **Sachverhalt:**

**Projekt:** Kanalsanierungen 2011  
- Kanalsanierung (MW) Bahnhofstraße

**Projektleitung:** Herr Bittermann

<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig
<input type="checkbox"/> anlassbedingt
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle

AN: Fa. INSITUFORM, Troisdorf, NL Köln

Die Renovierung der Kanalrohrleitungen (MW) Bahnhofstraße ist abgeschlossen. Ab der 5. KW 2012 werden die Arbeiten zur Schachtsanierung von der Fa. Insituform aufgenommen. Diese Arbeiten, werden voraussichtlich bis zur 8. KW andauern. Nach Abschluss der Schachtsanierungen, wird die Baumaßnahmen förmlich abgenommen und abgerechnet. Die vorliegenden Materialuntersuchungen, durch ein unabhängiges Materialprüflabor beprobt, ließen an den Vorort entnommenen Linerproben keine Mängel erkennen. Die (Schluss-) Rechnung liegt noch nicht vor. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

**Projekt:** Grabenlose Kanalsanierungen im Stadtgebiet Haan und Gruiten 2011

**BA1:** Kanalsanierung (SW/RW) Am Mühlenbusch

**BA 2:** Kanalsanierung (SW/RW) Am Grunderfeld

**BA 3:** Kanalsanierung (SW/RW) Beethovenstraße

**BA 4:** Kanalsanierung (SW/RW) Turnstraße

**BA 5:** Kanalsanierung (SW/RW) Martin-Luther-Straße

**BA 6:** Kanalsanierung (MW) Stöcken

**Projektleitung:** Herr Bittermann

<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig
<input type="checkbox"/> anlassbedingt
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle

AN Firma KMG Pipe Technologies GmbH, Duisburg

Die Ausschreibung der o.g. Maßnahmen, die Submission (22.11.2011) und die vorläufige Angebotsprüfung erfolgte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung durch die TBS Solingen. Die Vergabeprüfung, die Auftragsvergabe, die Abrechnung, die Abnahmen, die Qualitätsüberwachungen und die Bauleitungen der Projekte BA 1 bis BA 6, erfolgen getrennt von den TBS durch die Stadt Haan.

Das RPA Mettmann, Kooperationspartner der Stadt Haan, hat das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren geprüft und abschließend „mit dem grünen Stempel“ sein Einverständnis zur Beauftragung der einzelnen Maßnahmen gegeben. Die Durchführung der „Grabenlosen Kanalsanierungen 2011“ (Kanalrenovation) erfolgt nach Vorlage eines Bauzeitenplans, der zur Zeit noch von der Baufirma erstellt und vom Tiefbauamt und der Straßenverkehrsbehörde geprüft und genehmigt werden muss. Da die Stadt Haan mit der Unternehmung Firma KMG Pipe Technologies GmbH in Sachen „Schlauchlining“ noch keine Erfahrungen gemacht hat, werden Vorab die Projekte auf Solinger Stadtgebiet zum Abschluss gebracht. bearbeitet.

**Projekt:** Sandbachverrohrung im Bereich der Böttinger Straße

**Projektleitung:** Herr Bittermann

<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig
<input type="checkbox"/> anlassbedingt
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle

Der UWB Kreis Mettmann, liegt die Genehmigungsplanung einschl. der geforderten Berechnungen, Dokumente und sonstigen Unterlagen, zur weiteren Veranlassung vor. Inzwischen hat die UWB einen Entwurf der Ordnungsverfügung vorgelegt, den sie allerdings nicht jedem Grundstückseigentümer, sondern ausschließlich der Stadt Haan als Federführender zukommen ließ.

Mit der Deutschen Bahn wird zurzeit in Zusammenarbeit mit dem Liegenschafts- und

dem Rechtsamt ein Vertrag, welcher sowohl den finanziellen Ausgleich, als auch die Leitungs- und Arbeitsrechte regelt, ausgearbeitet und vereinbart

Als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) wurde, auf Empfehlung der Wuppertaler Stadtwerke das Office4 mit der Ausarbeitung der Sicherheitsmaßnahmen, welche für die Pressung der Rohre im offenen Schild notwendig sind, beauftragt. Das Office4 verfügt über ein hohes SiGeKo-KnowHow im Bereich von Vortriebsarbeiten.

**Projekt: Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Straße**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig
<input type="checkbox"/> anlassbedingt
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle

Der Bezirksregierung in Düsseldorf, liegt der Genehmigungsplan einschl. der geforderten Berechnungen, Dokumente und sonstigen Unterlagen, zur weiteren Veranlassung vor.

**Projekt: Umbau RÜB Holthausen**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig
<input type="checkbox"/> anlassbedingt
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle

Der Bezirksregierung in Düsseldorf, liegt der Genehmigungsplan einschl. der geforderten Berechnungen, Dokumente und sonstigen Unterlagen, zur weiteren Veranlassung vor.