

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss/Schul- und Sportausschuss	22.11.2012

**Bericht zum Stand der Sanierung der Freisportanlage in Gruitzen, Am Sportplatz 6**

**Beschlussvorschlag:**

Der Bericht zum Stand des Bauprojektes wird zur Kenntnis genommen.

**Sachverhalt:**

**Projekt: Sanierung der Freisportanlage in Gruitzen, Am Sportplatz 6**  
**Projektleitung: Herr Hippel**

<b><u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u></b>			
<input type="checkbox"/> Projektauftrag	Beschluss	vom:	
<input type="checkbox"/> Festlegung der Projektziele / Machbarkeit	Beschluss	vom:	
<input type="checkbox"/> Vorplanung	Beschluss	vom:	
<input type="checkbox"/> Detailplanung/Umsetzung	Beschluss	vom:	
<input type="checkbox"/> Feststellung Etatreife	Beschluss	vom:	
<input checked="" type="checkbox"/> Freigabe des Projektes	Beschluss	vom:	<b>BVVFA / SchA/SpA</b> vom: <b>23.02.2012</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Berichtswesen			
<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig			
<input type="checkbox"/> anlassbedingt			
<input type="checkbox"/> Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle			

Projektstandsbericht vom 26.10.2012:

Die Sanierungsarbeiten wurden in vier Leistungen getrennt nach Sportplatzbau, Trainingsbeleuchtung, Kunststoffrasen und Kunststoffbelag öffentlich ausgeschrieben. Die Submission war am 02.08.2012. Das Gesamtergebnis entsprach der ermittelten Kostenberechnung vom Büro pslandschaft.de, Joachim Schulze, Leverkusen.

Mit den ersten Arbeiten (Rodung der Pappeln) wurde Ende August begonnen. Anschließend wurde durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf, die Sportanlage auf Kampfmittel untersucht. Es wurden die Standorte von Schützenlöchern überprüft. Das Ergebnis war negativ.

Mit den eigentlichen Sportplatzbauarbeiten wurde durch die Firma Sachse, Witten, in der zweiten Septemberhälfte begonnen. Zur Zeit werden Drainageleitungen eingebaut. Bei entsprechender Witterung wird der Zeitplan für die Sportplatzbauarbeiten Anfang Februar 2013 eingehalten.