

Stadt Haan - Gebäudemanagement - Amt 65

PROJEKTZEITPLAN 2015 ff.

Stand 4-2015 / Ed

mit Darstellung Fehlbedarf Personal

Projekt	Baukosten	Mitarbeiter intern	externe Leistungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A - Begonnene Maßnahmen / Pflichtaufgaben									
1 Laufende Bauunterhaltung, jährlich	1.500.000	A / B	Fachplanung	■	■	■	■	■	■
2 Hallenbad, Ertüchtigung Technik, III.BA	210.000	A	Planung, Ausschreibg, Bauleitg	■	■				
3 Abbruch Polnische Mütze, III.BA	50.000	B	Fachplanung	■					
4 Übernahme Landesfinanzschul-Areal	147.000	A / B	---	■	■				
5 Neubau Gymnasium	23.500.000	C	Ausschreibg, Planung, Bauleitg	■	■	■	■	■	■
6 Neubau Kita Bollenberg mit OGS	3.425.000	D	Ausschreibg, Planung, Bauleitg	■	■	■			
7 Wohnunterkunft Haus Westfalen	67.000	E / B	Brandschutz	■	■				
8 Wohnunterkunft Neandertalweg	1.182.000	E	Fachplanung	■	■				
9 Wohnunterkunft Leichlinger Str.	335.000	E	Fachplanung	■	■				
10 Wohnunterkünfte Kampheider Str.	2.880.000	E	Ausschreibg, Planung, Bauleitg	■	■	■	■		
11 Ertüchtigung Verwaltungsgebäude	1.500.000	A / B	Planung, Ausschreibg, Bauleitg	■	■	■	■		
12 Projekt Wartungen/Prüfungen	150.000	F	Ausschreibung	■	■				
13 Wohnunterkunft Haus Rheinland	120.000	F	---		■				
gesamt	35.066.000 €								
B - Weitere Projekte gemäß aktueller Haushaltsberatungen									
14 Schulungsgebäude Landesfinanzschule	NN	NN	NN		■	■			
15 FW-Gerätehaus Gruiten	130.000	NN	NN		■	■			
16 Schulzentrum Gesamtschule	NN	NN	NN		■	■	■	■	■
17 Erweiterung GS Gruiten	3.500.000	NN	NN	■	■	■			

Legende:

■ erledigt

■ Bearbeitung durch vorhandenen Personalstamm

■ fehlende Personalresource