

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe- und Feuerschutzausschuss	07.05.2009

Bericht über Bauprojekte

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Erschließung Champagne²
Projektleitung: Herr Hadaschik

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	RAT vom:
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
<input checked="" type="checkbox"/>	turnusmäßig		
<input type="checkbox"/>	anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN: Gebrüder Schmidt GmbH & Co. KG, Freudsburg

Die vertraglichen Leistungen wurden von der Fa. Gebrüder Schmidt termingerecht fertiggestellt.

Die förmliche Abnahme fand am 31.03.2009 statt. Eine Schlussrechnung wurde noch nicht gestellt. Eine Überschreitung des Budgets wird nicht erwartet.

Projekt: Kanalsanierungen 2008

- Kanalsanierung (MW) Kaiserstraße (von Turnstraße bis Walder Straße)
- Kanalsanierung (SW) Am Langenkamp
- Kanalsanierung (SW/RW) Wiesenstraße
- Kanalsanierung (MW) Luisenstraße - Teilsanierung
- Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach

Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe der Projekte	Beschluss	BVFA	vom: 07.02.2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen			
<input checked="" type="checkbox"/>	turnusmäßig			
<input type="checkbox"/>	anlassbedingt			
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle			

AN: Fa. INSITUFORM, Troisdorf, NL Köln

Alle Projekte sind abgeschlossen und abgenommen. Die Schlussrechnung liegt vor und wird zur Zeit geprüft. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Projekte:

- Sanierung der SW-Druckleitung von der Pumpstation Elberfelder Straße bis Landstraße
- Sanierung der SW-Druckleitung von Landstraße bis zur Kampheider Straße

Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA	vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen			
<input checked="" type="checkbox"/>	turnusmäßig			
<input type="checkbox"/>	anlassbedingt			
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle			

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die beiden ca. 680 Meter langen Druckrohrleitungen (PE-HD DA 400; PE-HD DA 280) sind verlegt und am 31.03.2009 bzw. am 01.04.2009 in Betrieb genommen worden.

Eine förmliche Abnahme fand noch nicht statt. Auch die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Untere Landstraße
Projektleitung: Herr Bittermann

Verfahrensstand / Beschlussbedarf:

<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA	vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen			
<input checked="" type="checkbox"/>	turnusmäßig			
<input type="checkbox"/>	anlassbedingt			
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle			

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die im Jahre 2007 zunächst zurückgestellte Maßnahme wurde im März dieses Jahres von der Fa. Monheimius in Angriff genommen, und soll noch in 2009 abgeschlossen werden.

Finanz. Auswirkung:

keine