

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	10.02.2016

## **Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

### **Sachverhalt:**

**Projekt:           Technologiepark Haan, Gewerbegebiet Millrather Straße  
Retentionsbodenfilter**

**Projektleitung:   Herr Bittermann**

Das Tiefbauamt der Stadt Haan hat den von der Genehmigungsbehörde geforderten Retentionsbodenfilter (RBF) für das Gewerbegebiet Südlich Millrather Straße (Technologiepark Haan) fertiggestellt. Die Genehmigungsbehörde (UWB Kreis Mettmann) hat den Retentionsbodenfilter im Rahmen einer „Wasserzustandsbesichtigung“ bereits abgenommen. Die Abnahme des gesamten Betriebspunktes (RBF, RKBoD, RRB und Pumpstation) ist für März 2016 geplant.

**Projekt:           Technologiepark Haan, Gewerbegebiet Millrather Straße  
Endausbau des 1. Bauabschnittes**

**Projektleitung:   Herr Bittermann**

Die Vergabe der Straßenbauarbeiten ist abgeschlossen. Mit den Ausführungen der vertraglich vereinbarten Bauleistungen wurde das Wuppertaler Unternehmen Jakob Leonhards Söhne beauftragt.

Das erste Baustellenkoordinierungsgespräch mit den ansässigen Unternehmen, AMADA, Kronenberg, Retsch (Verder Gruppe), dem Wirtschaftsförderungsamt, dem beauftragten Bauunternehmen (s.o.) und der Projektleitung (Tiefbauamt) hat bereits erfolgreich stattgefunden.

Der Baubeginn ist wetterabhängig für den 18. Januar 2016 geplant.

**Projekt: Ausbau Polnische Mütze**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

Ausbau Knotenpunkt Polnische Mütze:

Die Versorgungsunternehmen haben ihre Arbeiten abgeschlossen. Eine Abnahme ist bereits erfolgt.

Das Haus Elberfelder Straße 160 ist abgerissen. Die Querung „Panoramaweg“ wird mittels Lichtsignalanlage gesichert. Die Ausführungsplanungen „Straßenbau einschl. Lärmschutzwand“ sind abgeschlossen. Das Sicherheitsaudit hat stattgefunden, die Planungen wurden zur weiteren Veranlassung freigegeben. Zurzeit wird das Leistungsverzeichnis erstellt.

Ausbau der BAB-Rampen A 46 Haan Ost:

Die Ausführungsplanungen sind abgeschlossen und liegen Straßen.NRW zum Sicherheitsaudit vor.

Zurzeit wird in gemeinsamen Gesprächen mit den Autobahnkoordinierungsstellen, den örtlichen Straßenverkehrsbehörden der angrenzenden Städte (Wuppertal, Remscheid, Solingen, Hilden, Erkrath, Haan, etc), der Polizeibehörden, Rettungswachen, Feuerwehr etc. über den Baubeginn (kein Konflikt mit anderen AB-Projekten), die Bauzeit (verschiedene Bauphasen) und über die Bauart (unter Vollsperrung oder unter fließendem Verkehr) verhandelt.

Umbau und Neubau Regenrückhaltebecken (RRB) Autobahn A 46:

Die Genehmigungsplanung ist abgeschlossen und den zuständigen Behörden, Verwaltungen ausgehändigt worden. Eine entsprechende (Bau- und Betriebs-) Genehmigung der geplanten Anlage ist bereits erteilt worden. Die für den Rohrvortrieb zwingend benötigten Bodenuntersuchungen sind abgeschlossen und im Leistungsverzeichnis eingearbeitet worden. Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Veröffentlichung zur Angebotsaufforderung ist für Mitte Februar 2016 geplant.

**Projekt: Regenwasserkanal Düsseldorfer Straße**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

Mit den Ausführungen der vertraglich vereinbarten Bauleistungen, wurde das Wuppertaler Unternehmen Dieter Ehlhardt GmbH beauftragt. Die Arbeiten wurden bereits aufgenommen und werden wetterabhängig voraussichtlich im März 2016 abgeschlossen sein.

**Projekt: Abwasserdruckleitung Gütchen/Tückmantel**  
**Projektleitung: Herr Bittermann**

Die Planungen einer ca. 450 Meter langen Druckleitung vom RÜB Gütchen, über die B 228 in das neu zu bauende Schachtbauwerk gegenüber der Shell-Tankstelle an der Polnischen Mütze, sind abgeschlossen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist in Absprache mit der Vergabestelle für die 2. KW 2016 geplant. Geplanter Baubeginn April 2016.

**Projekt: Herstellung Gehweg Ohligser Straße**  
**Projektleitung: Herr Fischer**

Zur Verkehrssicherung sollte an der Ohligser Straße ab der Einmündung Heideweg ein Gehweg stadteinwärts hergestellt werden. Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2015. Der Boden wurde ca. 25 cm ausgekoffert und eine neue Schottertragschicht mit einer Dicke von ca. 15 cm hergestellt. Als Gehwegbelag wurde dann eine ca. 10 cm dicke Asphalttragdeckschicht aufgezogen. Die Breite des Weges beträgt ca. 1,20-1,60 m. Die Schlussrechnung wird derzeit geprüft, die Auftragssumme wurde nicht überschritten.

**Projekt: Straßenausbau Dieker Straße**  
**Projektleitung: Herr Fischer**

Die Entwürfe der Planung für die Sanierung der Dieker Straße sind dem SUVA bereits in den letzten beiden Sitzungen vorgestellt worden. Es werden noch letzte Änderungen in die Pläne eingearbeitet und dem SUVA in der nächsten Sitzung vorgelegt. Nach der Zustimmung des Ausschusses wird die Ausführungsplanung erarbeitet. Eine Bürgerinformationsveranstaltung wird voraussichtlich im Februar/März stattfinden. Die Bauausführung ist für Sommer 2016 geplant.

**Projekt: Fahrbahnsanierung B228**  
**Projektleitung: Herr Fischer**

Die Bauabschnitte 1-3, des Gesamtabschnittes von der Rathauskurve bis zur Einmündung Ohligser Straße, sind im letzten Jahr fertig gestellt worden. Lediglich die Dauermarkierung fehlt noch, bisher wurde nur die Freigabemarkierung aufgebracht. Ab März 2016 erfolgt noch der Lückenschluss zwischen Einmündung Schillerstraße und Einmündung Jägerstraße. Weitestgehend wurden die Wünsche und Forderungen der Stadt Haan bei der Sanierung der B228 berücksichtigt. Hierzu gehören u. a. der Fahrradschutzstreifen auf der Alleestraße und das geschwindigkeitsdämpfende Element auf der Kaiserstraße. Desweiteren wurde im 3. Abschnitt auch die Fußgängerquerungshilfe in Höhe der Brücke am Bahnhof eingerichtet, sowie die dauerhafte Verlegung der Bushaltestelle Haan Bahnhof (Fahrtrichtung Hilden) durchgeführt. Sobald die Rheinbahn das neue Haltestellenschild gesetzt hat, wird die Ersatzhaltestelle zurück genommen und die neue Haltestelle dann dauerhaft angefahren.