

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	23.11.2016

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Projekt: Straßenausbau Dieker Straße
Projektleitung: Herr Fischer

Die Bauarbeiten für den Straßenausbau des 1. Abschnitts sind abgeschlossen. Die Abnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt.

Die Entwurfsplanung des 2. Abschnitts wurde im SUVA beschlossen. Auf Basis der beschlossenen Variante wird nun die Ausführungsplanung erstellt.

Projekt: „Polnische Mütze“, Kreuzungsausbau
Projektleitung: Herr Fischer

Der Straßenausbau wurde im Oktober begonnen. Das geplante Bauende ist für Mitte nächsten Jahres vorgesehen. Die erste von insgesamt sieben geplanten Bauphasen wurde in der 44.KW bereits abgeschlossen, so dass in der 45.KW die zweite Bauphase beginnen konnte. Diese wird, vorbehaltlich des Wetters, bis ca. März 2017 andauern.

Projekt: „Polnische Mütze“, Umbau Regenrückhaltebecken A46
Projektleitung: Herr Fischer

Die Vergabe ist im Oktober erfolgt. Der Bauzeitenplan wird momentan erstellt. Die geplante Bauzeit ist vom Herbst 2016 bis zum Sommer 2017 vorgesehen.

Projekt: Fahrbahnsanierung B228
Projektleitung: Herr Fischer

Alle Bauabschnitte im Bereich Haan von der Rathauskurve bis zur Einmündung Ohligser Straße, sind fertig gestellt. Lediglich die Dauermarkierung fehlt in den meisten Abschnitten noch, bisher wurde nur die Freigabemarkierung aufgebracht.

Weitestgehend wurden die Wünsche und Forderungen der Stadt Haan bei der Sanierung der B228 berücksichtigt. Hierzu gehören der Fahrradschutzstreifen auf der Alleestraße und das geschwindigkeitsdämpfende Element auf der Kaiserstraße. Desweiteren wurde im 3.Abschnitt auch die Querungshilfe am Bahnhof eingerichtet, sowie die dauerhafte Verlegung der Bushaltestelle Haan Bahnhof (Fahrtrichtung Hilden) durchgeführt.

Projekt: Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW
Endausbau der Niederbergischen Allee
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Das Ergebnis der förmlichen Abnahme ergab eine mängelfreie Fertigstellung des Projektes. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt.

Mit einer Kostenüberschreitung ist nach den vorliegenden Abschlagsrechnungen (gem. Baufortschritt) nicht zu rechnen.

Projekt: Sanierung Pumpwerk Gütchen
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Arbeiten sind bis auf die Änderung der Drosseleinrichtung an dem Regenrückhaltebecken abgeschlossen.

Mit einer Kostenüberschreitung ist nach den vorliegenden Abschlagsrechnungen (gem. Baufortschritt) nicht zu rechnen.

Projekt: Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW
Planungen 2. Bauabschnitt
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Ingenieurleistungen zur Entwurfs- und Ausführungsplanung sind nach der gültigen HOAI an das Ingenieurbüro für Kanal und Straßenbau Niederrhein (IKS) vergeben worden.

Zurzeit läuft das Ausschreibungs- bzw. Vergabeverfahren zur Baugrund- und Bodenuntersuchung. Die Planungsleistungen sollen in 3/2017 abgeschlossen sein, sodass unverzüglich (nach Rechtskraft des Haushaltsplans 2017 und Mittelfreigabe) mit der Bauphase (Ausschreibung, Vergabe, Baubeginn) begonnen werden kann.

Projekt: Grabenlose Kanalsanierungen 2017
Kanalsanierung (MW) An der Schmitte
Kanalsanierung (MW) Elberfelder Str.
Kanalsanierung (MW) Schallbrucher Höhe
Kanalsanierung (RW) Rheinische Str.
Kanalsanierung (RW) Flemingstraße
Kanalsanierung (RW) Friedrich Ebert Str.
Kanalsanierung (RW) Landstraße
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgt in Kooperation mit dem Vertragspartner „Technische Betrieb Solingen“. Die Renovierungskosten werden auf ca. € 400.000,00 geschätzt.

Verfasser: Herr Mering, Tiefbauamt