

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	05.04.2017

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Projekt: Straßenausbau Dieker Straße (1. und 2. BA)

Projektleitung: Herr Fischer

Die Bauarbeiten für den Straßenausbau des 1. Abschnitts sind abgeschlossen. Die Abnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung ist gestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Die Ausführungsplanung des 2. Abschnitts wurde auf Grundlage der vom SUVA beschlossenen Entwurfsplanung erstellt. Das Leistungsverzeichnis wird noch überarbeitet und die Veröffentlichung ist für Anfang April vorgesehen. Die Ausführung kann dann voraussichtlich ab Ende Mai/Anfang Juni starten.

Projekt: „Polnische Mütze“, Kreuzungsausbau

Projektleitung: Herr Fischer

Der Straßenausbau wurde im Oktober begonnen. Die Arbeiten befinden sich voll im Zeitplan. Das geplante Bauende ist für Ende der Sommerferien geplant. Die zweite Bauphase (Neuverlegung der Straßenentwässerung, Straßenbau südliche Gruitener Straße) wird gegen Ende März abgeschlossen sein, so dass im April die dritte Bauphase (Straßenbau nördliche Gruitener Str., nördliche Gräfrather Str. und nördliche Elberfelder Str.) beginnen kann.

Projekt: „Polnische Mütze“, Umbau Regenrückhaltebecken A46

Projektleitung: Herr Fischer

Der Umbau des Regenrückhaltebeckens hat im Oktober 2016 begonnen. Das geplante Bauende ist für Ende Juli 2017 vorgesehen. Momentan findet der Rohrvortrieb unter der A46 statt. Parallel laufen die Kanalbauarbeiten direkt am Regenrückhaltebecken.

**Projekt: Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW
Endausbau der Niederbergischen Allee**

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Das Ergebnis der förmlichen Abnahme ergab eine mängelfreie Fertigstellung des Projektes. Die bereits vom RPA Mettmann geprüfte und freigegebene Schlussrechnungssumme, ergab eine Unterschreitung der Auftragssumme.

Projekt: Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW (2. BA)

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Ausführungsplanungen sind abgeschlossen. Die Baugrunduntersuchung und die Gründungsberatung liegen vor. Die Versorgungsunternehmen wurden schriftlich aufgefordert ihre Planungen mit der ihnen übergebenen Ausführungsplanung abzustimmen. Zurzeit wird das Leistungsverzeichnis (Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten) erstellt.

Projekt: Regenwasserkanal Düsseldorfer Straße

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Das Ergebnis der förmlichen Abnahme ergab eine mängelfreie Fertigstellung des Projektes. Die Schlussrechnung ist gestellt und ergab nach Prüfung eine Unterschreitung der Auftragssumme.

Projekt: Sanierung Pumpwerk Gütchen

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Auftragsleistungen sind abgeschlossen. Mit einer Kostenüberschreitung ist nach den vorliegenden Abschlagsrechnungen nicht zu rechnen.

Projekt: Grabenlose Kanalsanierungen 2017

- | | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 1. | Kanalsanierung (MW) | An der Schmitte |
| 2. | Kanalsanierung (MW) | Elberfelder Str |
| 3. | Kanalsanierung (MW) | Schallbrucher Höhe |
| 4. | Kanalsanierung (RW) | Rheinische Str. |
| 5. | Kanalsanierung (RW) | Flemingstraße |
| 6. | Kanalsanierung (RW) | Friedrich Ebert Str. |
| 7. | Kanalsanierung (RW) | Landstraße |

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgte in Kooperation mit dem Vertragspartner „Technische Betrieb Solingen“. Mit den Leistungen der Grabenlosen Kanalsanierung Haan 2017, wurde mit Auftrag vom 20. Dezember 2016 und nach Prüfung und Freigabe des RPA Solingen, das Unternehmen AARSLEFF Rohrsanierung GmbH, Köln/Bonn, beauftragt. Die Auftragssumme liegt innerhalb des bereitgestellten Budgets.

Bei den Sanierungen 1); 3); 5); 7) handelt es sich um ein Dampf-Inversionsverfahren, mit diesen Arbeiten fängt die Unternehmung in der 13 KW 2017 an. Die Großraumprofile werden im Anschluss saniert.

Verfasser: Herr Guido Mering, Tiefbauamt