

Bauzeitenplan			Bvh: 1645 Neubau Vereinsheim TSV Gruiton Am Sportplatz Haan-Gruiton													
<i>Kgr.</i>	<i>Gewerk</i>	<i>Firma</i>	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Feb 19	Mrz 19
1	Vorentwurfsplanung															
2	Entwurfsplanung															
3	Bauantragsplanung															
4	Baugenehmigungsphase															
5	Ausschreibung + Auftrag															
6	Planungsphase Modulausbau															
7	Ausführungsplanung Hochbau															
8	Freigabe Ausführungspläne Hochbau															
9	Planung TGA															
10	Freigabe TGA-Pläne															
11	Abriss															
12	Erd- und Gründungsarbeiten															
13	Medienzuleitung															
14	Modulmontage															
15	Ausbau Module															
16	Übergabe/Abnahme des Gebäude															

VORABZUG