

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe- und Feuerschutzausschuss	12.11.2009

Bericht über Bauprojekte

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Kanalsanierungen 2008
- Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach, 2. Bauabschnitt

Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe der Projekte	Beschluss	BVFA vom: 07.02.2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN: Fa. INSITUFORM, Troisdorf, NL Köln

Der Auftrag zur „Grabenlosen Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach 2. Bauabschnitt“, wurde am 6. Juli 2009 an die o.g. Unternehmung vergeben. Die Arbeiten sind abgeschlossen und wurden am 8. Oktober formell abgenommen. Die Abnahme ergab keine wesentlichen Mängel. Die (Schluss-) Rechnung liegt noch nicht vor. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Projekte: Sanierung der SW-Druckleitung von der Pumpstation
Elberfelder Straße bis Landstraße
Sanierung der SW-Druckleitung von Landstraße bis zur
Kampheider Straße
Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die Druckrohrleitungen PE-HD DA 400 und PE-HD DA 280 (je 680 Meter) sind verlegt und am 31.03.2009 bzw. am 01.04.2009 in Betrieb genommen worden. Mit der Herstellung der Oberflächen und den abschließenden förmlichen Abnahmen, sind die beiden Baumaßnahmen technisch abgeschlossen. Die Abnahmen ergaben keine wesentlichen Mängel. Die (Schluss-) Rechnungen liegen noch nicht vor.

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Untere Landstraße
BA 1: Entwässerungstechnische Erschließung - Kanalbau
BA 2: Verkehrstechnische Erschließung - Straßenbau
Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die im Jahre 2007 zunächst zurückgestellten Maßnahmen, wurden im März dieses Jahres von der Fa. Monheimius aufgenommen und sind mit der Abnahme vom 6. Oktober hergestellt und abgeschlossen. Die (Schluss-)Rechnungen liegen noch nicht vor. Das Budget wird voraussichtlich bei beiden Maßnahmen eingehalten.

Besonders zu erwähnen ist, dass nach dem vorläufigen Abschluss der Erd- und Bodenarbeiten die Aushubmassen aufwändig gesiebt wurden. Das zwischenzeitlich aufgehaldete (Boden-)Material wurde mittels einer Siebanlage, nach Art und Zusammensetzung in LAGA-Klassen und Deponieklassen separiert. Dadurch konnten bei der abschließenden Entsorgung des separierten Materials Kosten eingespart werden.

Die Erschließungsstraße wurde als Baustraße hergestellt. Der Endausbau ist noch nicht geplant und soll im zeitl. Zusammenhang mit der Bebauung des Gewerbegebietes erstellt werden.

Projekt: **Kanal-sanierungen 2009**
Kanal-sanierung (SW/RW) Dieselstraße
Kanal-sanierung (RW) Büssingstraße
Kanal-sanierung (RW) Siemensstraße
Kanal-sanierung (SW/RW) Breidenhofer Straße
Kanal-sanierung (MW) Turnstraße
Kanal-sanierung (MW) Bahnhofstraße
Kanal-sanierung (MW) Hülsberg
Kanal-sanierung (MW) Hülsberger Busch
Kanal-sanierung (RW) Bruchermühlenstraße
Projektleitung: **Herr Bittermann**

Verfahrensstand / Beschlussbedarf:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 12.02.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

Am 13. Mai 2009 wurde über einen Dringlichkeitsbeschluss entschieden, dass die Kanal-sanierung (MW) Bahnhofstraße auf das Jahr 2010 verschoben, und statt dessen die Kanal-sanierung (RW) Bruchermühlenstraße durchgeführt wird. Der Grund für diese Entscheidung war, dass die Bahnhofstraße zur Zeit eine Umleitungs- bzw. Entlastungsstrecke zur Flurstraße (Brückenneubau Diekerstraße) ist.

Die Ausschreibung der o.g. Maßnahmen, die Submission (17.9.09) und die vorläufige Angebotsprüfung erfolgte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung durch die EBS Solingen. Die Vergabeprüfung, die Auftragsvergabe, die Abrechnung, die Abnahmen, die Qualitätsüberwachungen und die Bauleitungen erfolgen getrennt von den EBS durch die Stadt Haan.

Das RPA der Stadt Haan prüft zur Zeit das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Nach erfolgter positiver Prüfung, werden die einzelnen Maßnahmen beauftragt. Die Durchführung der Arbeiten (Kanalrenovation) ist für den November (Wasserinversion) und den Dezember (Dampf-inversion) geplant.

Projekt: **Straßenausbau Wilhelmstraße**
Projektleitung: **Herr Hadaschik**

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	PLUVA vom: 27.01.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Simsik, Niederkassel

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und an die mindestfordernde Bieterin vergeben. Baubeginn war am 26.06.2009. Die vertragliche Bauzeit endet am 31.03.2010. Der nördliche Teilabschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Kölner Straße (ca. 55% der Gesamtleistung) konnte bis Mitte Oktober fertig gestellt werden. Zur Zeit arbeitet die Fa. Simsik im zweiten BA zwischen der Kölner Straße und der Thienhausener Straße. Nach Ablauf von knapp der Hälfte der Bauzeit ist der Fertigstellungstermin nicht gefährdet.

Finanz. Auswirkung:

keine