

<b>Beratungsfolge</b> Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	15.09.2020

## **Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

### **Sachverhalt:**

**Projekt:                   Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen**

**Projektleitung:       Herr Bittermann**

Die Bauarbeiten zur Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen wurden von der Fa. Seidler Tiefbau GmbH, Neuss, begonnen und sind bis auf die Schlosserarbeiten und einer punktuellen Kanalsanierungsmaßnahme im Zulauf des Betriebspunktes abgeschlossen.

Eine Rechnung wurde von der Auftragnehmerin bis heute (August 2020) noch nicht gestellt. Mit einer Kostenüberschreitung ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu rechnen.

---

**Projekt:                   Kanalsanierung RKB Müllersberg**

**Projektleitung:       Herr Bittermann**

Die Bauleistungen zur Herstellung der SediPipe-Anlage sind abgeschlossen. Die Regenwasserbehandlungsanlage hat ihren Betrieb bereits aufgenommen und arbeitet reibungslos. Die förmliche Abnahme ist von der Bauunternehmung Seidler Tiefbau GmbH, Neuss, noch nicht beantragt worden. Auch wenn von der Auftragnehmerin noch keine Schlussrechnung eingereicht wurde, rechnet die Verwaltung nicht mit einer Kostenüberschreitung.

**Projekt: Umbau RÜB Holthausen**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

Die mit den Bauarbeiten beauftragte Bauunternehmung Crone GmbH, Velbert, hat die Maßnahme erst verspätet im August in Angriff nehmen können. Vorgesehen war ein Start im Juni dieses Jahres. Die Gründe für die Verzögerungen liegen in

- der Pandemie bedingten verspäteten Materiallieferungen der Fertigteile und
- der verzögerten Freigabe des Kampfmittelräumdienstes (die Freigabe ist Voraussetzung für die ausgeschriebene Bauweise mit Spunddielen).

---

**Projekt: Radwegverkehrsachse - Fahrradfreundliches Sandbachtal**

**Projektleitung: Herr Bittermann**

Die Planungsleistungen (HOAI-LP 1 und 2) wurden am 17. Juni 2020 an das Planungsbüro squadra+, Mönchengladbach vergeben. Die Vergabe der Leistungen wurde seitens des RPA Mettmann begleitet, geprüft und abschließend freigegeben. Die ersten Planungsentwürfe sind für den Oktober 2020 vereinbart. Hierzu gehört auch die Planung zur Errichtung einer Berme im Straßendamm der Böttingerstraße zur Querung des Sandbaches als Ersatz für die abgebrannte Brücke (im Wald zw. Talstraße und Böttingerstraße).

---

**Projekt: Ausbau von Bushaltestellen in den barrierefreien Zustand, 1. Welle**

**Projektleitung: Herr Kutscha**

Die Maßnahme ist förmlich abgenommen und abgerechnet. Die Projektkosten blieben innerhalb des vorgesehenen Budgets. Insgesamt wurden 12 Bussteige umgebaut.

---

**Projekt: Ausbau von Bushaltestellen in den barrierefreien Zustand, 2. Welle**

**Projektleitung: Herr Kutscha**

Im Rahmen der 2. Welle sind nunmehr 7 Bussteige aufzurüsten. Darunter befindet sich auch die Haltestelle Nachtigallenweg, Fahrtrichtung Gruiten. Derzeit werden die Leistungen ausgeschrieben. Bis zum 01.04.2021 sollen die Bussteige fertiggestellt sein.

**Projekt: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Kampheider Straße und  
Wibbelrather Weg**

**Projektleitung: Herr Kutscha**

Beide Maßnahmen wurden zusammengefasst und ausgeschrieben, aber noch nicht submittiert. Die Arbeiten auf dem Wibbelrather Weg werden als erstes aufgenommen, damit die bestehende Baustraße des benachbarten Neubaugebietes „Am Teichkamp“ als Umleitungsstrecke genutzt werden kann. Die Stadt Wuppertal wird ebenfalls kurzfristig den Kreuzungsbereich Wibbelrather Werg/Nordbahntrasse/Panoramaweg umgestalten, um so die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer weiter zu erhöhen.