

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss	18.02.2010

Bericht über Bauprojekte

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Kanalsanierungen 2008
- Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach, 2. Bauabschnitt

Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 07.02.2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN: Fa. INSITUFORM, Troisdorf, NL Köln

Der Auftrag zur „Grabenlosen Kanalsanierung (SW) Am Hühnerbach 2. Bauabschnitt“, wurde am 6. Juli 2009 an die o.g. Unternehmung vergeben. Die Arbeiten sind abgeschlossen und wurden am 8. Oktober formell abgenommen. Die Abnahme ergab keine wesentlichen Mängel. Die (Schluss-) Rechnung wurde gestellt, geprüft und ausgezahlt. Das Budget wurde eingehalten.

Damit ist die Sanierung des Schmutzwasserkanals „Hühnerbach“ abgeschlossen. Der Kanal wurde auf einer Länge von insgesamt 820 Meter mit einem PU-Nadelfilzschlauchliner innerhalb von einer Woche **grabenlos** saniert.

Projekte: Sanierung der SW-Druckleitung von der Pumpstation
 Elberfelder Straße bis Landstraße
 Sanierung der SW-Druckleitung von Landstraße bis zur
 Kampheider Straße
Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die Druckrohrleitungen PE-HD DA 400 und PE-HD DA 280 (je 680 Meter) sind verlegt und am 31.03.2009 bzw. am 01.04.2009 in Betrieb genommen worden. Mit der Herstellung der Oberflächen und den abschließenden förmlichen Abnahmen sind die beiden Baumaßnahmen technisch abgeschlossen. Die Abnahmen ergaben keine wesentlichen Mängel. Die (Schluss-) Rechnungen liegen noch nicht vor. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Untere Landstraße
 BA 1: Entwässerungstechnische Erschließung - Kanalbau
 BA 2: Verkehrstechnische Erschließung - Straßenbau
Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 08.02.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Firma Hugo Monheimius, Solingen

Die beiden o. g. Maßnahmen sind mit der Abnahme vom 6. Oktober hergestellt und abgeschlossen. Die (Schluss-)Rechnungen liegen noch nicht vor. Das Budget wird voraussichtlich bei beiden Maßnahmen eingehalten.

Projekt: Kanalsanierungen 2009
 Kanalsanierung (SW/RW) Dieselstraße
 Kanalsanierung (RW) Büssingstraße
 Kanalsanierung (RW) Siemensstraße
 Kanalsanierung (SW/RW) Breidenhofer Straße
 Kanalsanierung (MW) Turnstraße
 Kanalsanierung (MW) Bahnhofstraße
 Kanalsanierung (MW) Hülsberg
 Kanalsanierung (MW) Hülsberger Busch
 Kanalsanierung (RW) Bruchermühlenstraße

Projektleitung: Herr Bittermann

Verfahrensstand / Beschlussbedarf:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 12.02.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

Mit den Ausführungen der o. g. Kanalsanierungen, der „Grabenlosen Kanalsanierung 2009“, wurde nach intensiver Vergabepfung am 15. Oktober 2009 die Firma Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH beauftragt.

Die Rohrleitungen in der Breidenhofer Straße (Dampfinversion), Büssingstraße (Dampfinversion), Dieselstraße, Turnstraße, Hülsberg und Bruchermühlen Straße (Wasserinversion), sowie die Grundleitungen auf dem Sportplatz Hochdahler Straße (für den Baubetriebshof) sind mittels eines PU-Nadelfilzliner renoviert worden. Die noch ausstehenden Schachtsanierungen und die Sanierung der Anschlussstutzen wurden wegen der anhaltenden niedrigen Temperaturen auf den Februar 2010 verschoben. Die Abschlagsrechnungen für die hergestellten Schlauchliner wurden eingereicht und geprüft. Eine Überschreitung des monetären Auftragsvolumens ist nicht zu erwarten. Die ersten Rückläufe aus der technischen Materialprüfung ergaben keine Mängel.

Die Renovierung der Rohrleitungen mittels wasserinversierten PU-Nadelfilzschlauchliner, Hülsberger Busch, Breidenhofer Straße (Wasserinversion), Büssingstraße (Wasserinversion), ist für Februar 2010 geplant.

Projekt: Straßenausbau Wilhelmstraße
Projektleitung: Herr Hadaschik

Verfahrensstand / Beschlussbedarf:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	PIUVA vom: 27.01.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Simsik, Niederkassel

Der erste Bauabschnitt ist inzwischen abgeschlossen. Die Arbeiten am zweiten BA zwischen der Kölner Straße und der Thienhausener Straße konnten bis zu den Feiertagen Ende des letzten Jahres kontinuierlich ausgeführt werden. Seitdem ruht die Baustelle. Nur in der dritten und vierten Kalenderwoche konnte an einzelnen Tagen gearbeitet werden. Die derzeitige Witterung mit den niedrigen Frosttemperaturen erlaubt keine Erd- oder Straßenbauarbeiten. Sobald sich die Bedingungen verbessern wird die Fa. Simsik die Arbeiten wieder aufnehmen. Noch ist der Fertigstellungstermin 31.03.2010 nicht gefährdet.