

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau	01.12.2020

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Projekt: Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Leistungen, Maschinentchnik, Elektroarbeiten, Schlosserarbeiten, Kanalsanierungen, welche unabdingbar zur Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen gehören, sind weitestgehend abgeschlossen.

Eine Rechnung wurde bis zu diesem Zeitpunkt (November 2020) noch nicht gestellt. Mit einer Kostensteigerung ist bis heute nicht zu rechnen.

Projekt: Kanalsanierung RKB Müllersberg
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Bauleistungen zur Herstellung der SediPipe-Anlage sind abgeschlossen. Die RW-Behandlungsanlage (SediPipe) hat ihren Betrieb bereits reibungslos aufgenommen.

Die förmliche Abnahme ergab im Ergebnis der Begehung, Dichtheitsprüfungen und der TV-Abnahme keine Mängel der Bauleistungen. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt. Mit einer Kostensteigerung ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu rechnen.

Projekt: Umbau RÜB Holthausen
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Bauarbeiten sind bis auf die Wiederherstellung der Oberflächen und der Schlosserarbeiten abgeschlossen. Mit der Räumung der Baustelleneinrichtung wurde bereits begonnen.

Es ist geplant, den Geh- Radweg ab der 48 KW wieder freizugeben.

Die regelmäßigen Kostenstellungen der Unternehmung wurden seitens des RPA, Mettmann ohne Beanstandungen freigegeben. Mit einer Kostensteigerung ist nicht zu rechnen.

Projekt: InHK-TP Alter Kirchplatz
Projektleitung: Herr Fischer

Im August fand die Ausschreibung statt und die Fa. Leonhards aus Wuppertal wurde mit der Umgestaltung des Alten Kirchplatzes beauftragt. Der Platz wird von Grund auf erneuert und bekommt eine komplette Neugestaltung. Der Baubeginn ist für den 7. Dezember 2020 geplant. Die Bushaltestelle Stadtbad wird für die Dauer der Umbauarbeiten verlegt. Zunächst erfolgen Baumfäll-, sowie Entwässerungsarbeiten. Im neuen Jahr werden dann die Beläge und Schotter-schichten aufgenommen. Es folgen die Arbeiten für die neugeplanten Beete und die Wiederherstellung der Schottertragschicht, bevor der Platz ein neues Natursteinpflaster bekommt. Zuletzt erfolgt die Bepflanzung, die Beleuchtung und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle. Die Arbeiten sind, vorbehaltlich des Wetters und möglicher archäologischer Funde, im Mai 2021 abgeschlossen. Aktuell finden noch Leitungsarbeiten der Stadtwerke Haan statt.

Projekt: Straßenausbau Schillerstraße
Projektleitung: Herr Fischer

Die Submission für den Straßenausbau Schillerstraße hat bereits stattgefunden, der Vorgang liegt beim Rechnungsprüfungsamt. Die Zuschlagsfrist endet am 27. November. Mit der Mindestbietenden, Fa. Crone aus Velbert, wurden bereits Gespräche über die voraussichtliche Beauftragung geführt. Im Vorfeld erfolgen momentan noch Leerrohrverlegungen der Fa. Westnetz. Die Arbeiten der Fa. Crone für die Sanierung beginnen in der 2. KW 2020. Ein Bauzeitenplan des Bauunternehmens liegt noch nicht vor. Eingeplant ist aber eine Dauer von ca. 7 Monaten vorbehaltlich des Wetters.

Projekt: Einbau geschwindigkeitsdämpfender Fahrbahnerhöhungen in den Straßen Wibbelrather Weg und Kampheider Straße

Projektleitung: Herr Kutscha

Die Straßenbaumaßnahmen wurden beschränkt ausgeschrieben. Die mindestbietende Fa. Ehlhardt aus Wuppertal erhielt den Zuschlag für den Bau der Fahrbahnerhöhungen. Die Arbeiten wurden am 16.11.2020 aufgenommen. Zunächst wird der Wibbelrather Weg in Angriff genommen, anschließend folgt die Kampheider Straße. Beide Teilabschnitte sollen noch dieses Jahr fertig gestellt werden.