

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss	10.06.2010

### Bericht über Bauprojekte des Tiefbauamtes

#### Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

#### Sachverhalt:

**Projekt:** Kanalsanierungen 2009  
Kanalsanierung (SW/RW) Dieselstraße  
Kanalsanierung (RW) Büssingstraße  
Kanalsanierung (RW) Siemensstraße  
Kanalsanierung (SW/RW) Breidenhofer Straße  
Kanalsanierung (MW) Turnstraße  
Kanalsanierung (MW) Hülsberg  
Kanalsanierung (MW) Hülsberger Busch  
Kanalsanierung (RW) Bruchermühlenstraße

**Projektleitung:** Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 12.02.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH

Die Rohrleitungen in der Breidenhofer Straße (Dampf inversion), Büssingstraße (Dampf inversion), Dieselstraße, Turnstraße, Hülsberg und Bruchermühlen Straße (Wasser inversion), sowie die Grundleitungen auf dem Sportplatz Hochdahler Straße (für den Baubetriebshof) sind mittels eines PU-Nadelfilzliner renoviert worden. Die noch ausstehenden Schachtsanierungen und die Sanierung der Anschlussstutzen wurden wegen der anhaltenden niedrigen Temperaturen auf den Februar 2010 verschoben. Die Abschlagsrechnungen für die hergestellten Schlauchliner wurden eingereicht und geprüft. Eine Überschreitung des monetären Auftragsvolumens ist nicht zu erwarten. Die ersten Rückläufe aus der technischen Materialprüfung ergaben keine Mängel.

Die Renovierung der Rohrleitungen mittels wasserinvertierten PU-Nadelfilzschlauchliner, Hülsberger Busch, Breidenhofer Straße (Wasser inversion), Büssingstraße (Wasser inversion), ist für Februar 2010 geplant.

**Projekt:               Straßenausbau Wilhelmstraße**

**Projektleitung:   Herr Müller**

<b><u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u></b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	PIUVA vom: 27.01.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Simsik, Niederkassel

Wegen des extrem langen Winters und des damit verbundenen Baustopps wurde die vertragliche Ausführungsfrist vom 31.03.2010 bis zum 15.05.2010 verlängert. Inzwischen sind die Straßenbauarbeiten abgeschlossen. Punktuell sind noch kleinere Mängel von der Fa. Simsik zu beheben.

Die Straße ist seit dem 07.05.2010 für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben. Bis auf die Bepflanzung der Bauminseln ist die Maßnahme fertiggestellt. Die förmliche Abnahme ist für den 27.05.2010 vorgesehen. Eine Schlussrechnung der Fa. Simsik liegt noch nicht vor. Das Budget wird aber voraussichtlich eingehalten werden.

**Finanz. Auswirkung:**

keine