



Dezernat III / Amt 66
31.01.2024

Tiefbauamt
Sachstandsberichte der Projekte

Straßenbau

Sanierung Ohligser Straße

Die Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung durch den Landesbetrieb wird erwartet. Zwischenzeitlich ergibt sich noch ein wichtiger Klärungspunkt hinsichtlich des Ausbaustandards für den Bereich der Fahrbahn in der Baulastträgerschaft des Landesbetriebs. Es wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchung Abschnitte festgestellt, die bituminös schwach ausgebildet sind (bis unter 10 cm Asphaltstärke). Hier bleibt noch eine entsprechende Rückmeldung des Landesbetriebs aus, wie in den Bereichen baulich vorgegangen werden soll. Die Situation wird seitens der Verwaltung sehr ernst genommen. Es wurden entsprechende eskalierende Gespräche mit dem Landesbetrieb geführt, um alsbaldig ein Ergebnis zu erzielen und schnellstmöglich in die Umsetzung der Maßnahme zu kommen.

Vorsorglich wird in diesem Zusammenhang und zum Zwecke der Transparenz auf folgendes Szenario hingewiesen: Sollte der Landesbetrieb von der bisherigen Haltung zur einfachen Deckensanierung abweichen und einen (zumindest abschnittsbezogenen) Vollausbau fordern, müsste die Verwaltungsvereinbarung, die bereits im Ausschuss beschlossen wurde, aber auch die Planungsgrundlage, wegen sich ändernder Kubaturen und der Vergrößerung des Leistungsumfangs, angepasst werden. Ein Vollausbau in Teilbereichen hat darüber hinaus eine mehrwöchige Vollsperrung mit Auswirkung auf die Pendlerströme und die anliegenden Gewerbetreibenden zur Folge. Insgesamt würde dies den Ausführungszeitraum deutlich verzögern.

Es ist aktuell nicht einzuschätzen, wie und wie lange sich der Landesbetrieb in den offenen Punkten positionieren wird.

Radverkehr



Umsetzungsstrategie Radverkehrsanlagen

Die Ausschreibung wurde submittiert. Es gibt einen Bieter, dessen Angebot nun geprüft wird. Es ist daher wahrscheinlich, dass die mobilen Fahrradunterstände im Sommer aufgestellt werden können

ÖPNV

Ausbau der Bussteige in den barrierefreien Zustand

Die Beantragung der Fördermittel 2024 für folgende Haltestellen ist erfolgt:

Bergische Straße, Steig 1 und 2
Pütt, Steig 1 bis 3
Robert-Koch Straße, Steig 1 bis 3
Gartenstraße, Steig 1 und 2
Feldstraße, Steig 1 und 2
Stresemannstraße

Der Genehmigungsbescheid steht weiterhin aus. Eine Rückmeldung des VRR gab es jedoch bereits. Zur weiteren Prüfung des Antrages auf Förderung sind weitere Unterlagen angefordert worden.

Stadtentwässerung

Ertüchtigungen der Betriebspunkte

hier: Ausbau der technischen Ausrüstung PW Böttinger Straße

Kein neuer Sachstand.

RRB II „Diekermühle“, Sanierungsmaßnahmen an

- **Staumauer**
- **Regenrückhaltebecken**
- **Straße Diekermühle**



Die beschränkte Ausschreibung „Straßenentwässerung Dieker Mühle“, welche auch die Wiederherstellung des Natursteinpflasters umfasst, ist beendet und die Submission hat stattgefunden. Die Angebote werden zurzeit ausgewertet und die Zuschlagserteilung vorbereitet.

Die Sanierungsmaßnahmen zur Ertüchtigung der Staumauer und des Regenrückhaltebeckens sind im finalen Planungsstand. Die Ausschreibungsunterlagen werden vorbereitet und zusammengetragen.

Gewässerbau

Sandbachverrohrung Hochdahler Straße

Die Submission hat stattgefunden. Die Angebote werden momentan geprüft und ausgewertet. Die Auftragserteilung soll kurzfristig erfolgen

Sonstige Projekte

InHK – Teilmaßnahme Alter Markt

Die Baumaßnahme wurde von der Firma Jakob Leonhards aus Wuppertal im Spätherbst letzten Jahres begonnen. Trotz einiger Schlechtwettertage befindet sich das Projekt noch gut im Zeitplan und die Arbeiten schreiten zügig voran. Ab Mitte Februar wird die Bushaltestelle Haan Markt in Fahrtrichtung Hilden bis zum Ende der Baumaßnahme zum Windhövel verlegt.

Vorbehaltlich der künftigen Wetterlage sollen die Arbeiten Ende Mai abgeschlossen werden.

Sammelabstellanlage E-Bikes/E-KRad für die Verwaltung

Das Projekt ist abgeschlossen.

Straßenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet

Kein neuer Sachstand.