

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss	23.09.2010

Bericht über Bauprojekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über die Baustellen des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Projekt: Kanalsanierungen 2009
Kanalsanierung (SW/RW) Dieselstraße
Kanalsanierung (RW) Büssingstraße
Kanalsanierung (RW) Siemensstraße
Kanalsanierung (SW/RW) Breidenhofer Straße
Kanalsanierung (MW) Turnstraße
Kanalsanierung (MW) Hülsberg
Kanalsanierung (MW) Hülsberger Busch
Kanalsanierung (RW) Bruchermühlenstraße
Projektleitung: Herr Bittermann

<u>Verfahrensstand / Beschlussbedarf:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	BVFA vom: 12.02.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH

Alle Rohrleitungen sind inzwischen mit einem PU-Nadelfilzliner renoviert worden. Die reparaturbedürftigen Revisionsschächte wurden erneuert, und die Anschlussstutzen fachgerecht an die neuen Liner angebunden. Die Bauarbeiten sind damit abgeschlossen. Die technische Materialprüfung und die förmliche Abnahme ergaben keine Mängel. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Eine Überschreitung des Budgets ist nicht zu erwarten.

Projekt: Straßenausbau Wilhelmstraße
Projektleitung: Herr Müller

Verfahrensstand / Beschlussbedarf:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe des Projektes	Beschluss	PIUA vom: 27.01.2009
<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtswesen		
	<input checked="" type="checkbox"/> turnusmäßig		
	<input type="checkbox"/> anlassbedingt		
<input type="checkbox"/>	Feststellung Projektende / Gewährleistungskontrolle		

AN Fa. Simsik, Niederkassel

Bis auf die noch ausstehende Bepflanzung der Bauminselfinseln ist die Maßnahme fertig gestellt. Die förmliche Abnahme fand am 27.05.2010 statt. Es wurden keine wesentlichen Mängel festgestellt. Die Schlussrechnung der Fa. Simsik liegt inzwischen vor und ist geprüft. Die Abrechnungssumme liegt etwas oberhalb der Auftragshöhe. Die Gesamtmaßnahme befindet sich aber noch innerhalb des Budgets.