

| Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt | Sitzungstermin |
|---|----------------|
| Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten | 28.05.2019 |

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Projekt: „Polnische Mütze“, Umbau der Autobahnrampen (2.BA)
Projektleitung: Herr Fischer

Im April wurden die Arbeiten an der Nordrampe beendet und der Verkehr für die Auf- und Abfahrt wieder komplett frei gegeben. Die Arbeiten konzentrieren sich nun auf die Südrampe. Hier wird seit Ende April der Verkehr mittels einer Baustellen-LSA geregelt. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan, sodass im August mit der Fertigstellung der gesamten Maßnahme zu rechnen ist.

Projekt: Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW (2. BA)
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Arbeiten zur entwässerungs- und verkehrstechnischen Erschließung des zweiten Bauabschnittes sind mit Ausnahme der „wassergebundenen Decke“, welche den kombinierten Geh-/Radweg Kriekhausen abschließt, fertiggestellt.

Da ein Pauschalvertrag mit Komplettheitsklausel abgeschlossen wurde, ist mit einer Kostenüberschreitung für die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht zu rechnen.

Projekt: Kanalbau KiTa-Erikaweg
Projektleitung: Herr Bittermann

Auf dem Gelände der geplanten KiTa am Erikaweg mussten die öffentlichen Kanäle in eine neue Leitungstrasse umverlegt werden. Diese Arbeiten sind inzwischen fertiggestellt. Lediglich die Verdämmung der Altröhre, sowie der Rückbau des nicht mehr benötigten Schachtes im Erikaweg werden noch in den nächsten Tagen erfolgen.

Mit einer Kostenüberschreitung ist nach den vorliegenden Abschlagsrechnungen nicht zu rechnen.

Projekt: Grabenlose Kanalsanierung 2019 im Stadtgebiet Haan

- | | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 1) | Kanalsanierung (RW) | Robert-Koch-Straße |
| 2) | Kanalsanierung (MW) | Westfalenweg |
| 3) | Kanalsanierung (MW) | Sauerbruchstraße |
| 4) | Kanalsanierung (MW) | Virchowstraße |
| 5) | Kanalsanierung (MW) | Röntgenstraße |
| 6) | Kanalsanierung (MW) | Turnstraße |
| 7) | Kanalsanierung (MW) | Martin-Luther-Straße |
| 8) | Kanalsanierung (MW) | Kirchstraße |
| 9) | Kanalsanierung (MW) | Jahnstraße |

Projektleitung: Herr Bittermann

Die Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgte in Kooperation mit dem Vertragspartner „Technische Betrieb Solingen“. Mit den Leistungen der Grabenlosen Kanalsanierung Haan 2019, wurde mit Auftrag vom 4. März 2019 und nach Prüfung und Freigabe des RPA Solingen, das Unternehmen AARSLEFF Rohrsanierung GmbH, Köln/Bonn, beauftragt. Die Auftragssumme liegt innerhalb des bereitgestellten Budgets.

Bei den Sanierungen handelt es sich um ein Dampf- bzw. Heißwasserinversionsverfahren. Die Unternehmung hat in der 16 KW 2019 die Arbeiten in der Röntgenstraße und der Sauerbruchstraße aufgenommen, und hat diese bereits abgeschlossen.