

## MPP (Multiprojekt-Prioritäten-Plan)

Ifd. Nr.	Projekt Nr.	Projektbezeichnung	Projektauslöser								anfordernde Fachbereich	sonstige Beteiligte	Projektphasen						
			Brandschutz	gesetzl. Änderung	gesetzl. Vorgaben	Instandsetzung	Instandhaltung	Schadstoffe	energetisch	Bedarfsanpassung			politisch gewollt	sonstiges	Projektstart	Beginn Planungsphase	Beginn Bauphase	Nutzungsfähigkeit	Projektabschluss
<b>Projekte / Maßnahmen in Bearbeitung</b>																			
		Sicherstellung Betriebssicherheit			x											fortlaufend			
		laufende Instandhaltung aller Objekte			x		x									fortlaufend			
		Aufbau Betreibermanagement			x											Q4 2020	Q4 2021		
		Erstellung Schadstoffkataster alle Gebäude			x			x								2021	Q1 2022		
1	1	Neubau GGS Gruiten						x		x	x	x	40		Jan 17	Jun 17	Jan 20	Q1 2023	Q3 2023
2	2	Neubau Mensa Gesamtschule, notwendige Umbauten beschlossenes Raumprogramm im Altbau (zum SJ 23)									x	x	x	40	Q1 2020	Q2 2020	Q4 2021	Q3 2024	Q1 2025
3	3	Neubau Gymnasium mit nachgelagertem Abriss und Erstellung Außenanlagen						x			x	x	40	2012		2018	Q3 2020	Q1 2022	
4	4	Instandsetzung Unterkunft Deller Straße					x				x		50	2019	2020	2020	Q2 2022	Q3 2022	
5	5	Neubau Kita Erikaweg								x	x		51	2018	2019	2019	Dez 20	Okt 21	
6	8	Teilsanierung Altbestand Don Bosco					x				x	x				2020	laufend	Dez 21	
7	9	Sanier.Turnh. Don Bosco HSL Betriebssicherheit					x					x				2019	laufend	Nov 21	
8	11	Neubau Rathaus									x	x	10	Ges. Verw.		Q1 2022	2024	Q2 2027	Q4 2027
9	13	Instandsetzung Lehrerparkplatz Bollenberg					x									2021	Q3 2021	Q3 2021	
10	15	Mensaneubau Don Bosco								x	x		40	Q1 2020	Q2 2020	Q4 2021	Q3 2024	Q1 2025	
11	16	Interimserweiterung Steinkulle zum Schuljahr 22 / 23			x								40	40	Feb 20			Sep 22	
12	17	Neubau Salzhalle am Betriebshof											70		Apr 21	Jun 21	Q2 22	Q3 22	Q4 22
13	18	Umsetzung Klimaresiliente Schulhöfe									x			Klimaschutz					
14	19	Rückbau / Abriss Kaiserstraße 21										x			Jun 21	Aug 21	Q2 22	Q3 22	Q3 22



