

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau	07.10.2021

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Projekt: InHK-TP Alter Kirchplatz
Projektleitung: Herr Fischer

Die Umgestaltung des Alten Kirchplatzes ist abgeschlossen. Die Arbeiten wurden förmlich abgenommen und der Platz für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Mit einer wesentlichen Überschreitung der Auftragssumme wird nicht gerechnet.

Projekt: Straßenausbau Schillerstraße
Projektleitung: Herr Fischer

Die neue Fahrbahn der Schillerstraße ist fertiggestellt, und wurde bereits für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Um die Maßnahme komplett abschließen zu können, müssen noch die Gehwege im Bereich zwischen der Einmündung Körnerstraße und Dieker Straße ausgepflastert werden. Bis Ende September sollten aber auch diese Arbeiten beendet werden können. Damit läge die tatsächliche Bauzeit auch im Rahmen der veranschlagten Zeit. Die bisher abgerechneten Zwischenrechnungen lassen eine Überschreitung der Auftragssumme nicht erwarten.

Projekt: **Technologiepark Haan / NRW; 2.BA**
hier: **Teilausbau des 2. BA**
 Anbindung des Technologieparks an den Kreisverkehr
 Millrather Straße und Ausbau der Parkplätze
 „Birkensauna“
Projektleitung: **Herr Bittermann**

Auf der Grundlage der vorangestellten, fertiggestellten Planungsleistungen seitens des Ing.-Büro IKS, Nettetal, wurden die Bauleistungen über die Zentrale Vergabestelle der Stadt Haan öffentlich ausgeschrieben.

Das preisgünstigste Angebot legte die Unternehmung STRABAG, Bereich Rheinland, vor. In dem nachfolgenden Vergabeverfahren, wurde das Angebot der STRABAG intensiv geprüft, und als wirtschaftlichstes Angebot beauftragt.

Der Auftrag besteht aus drei Titeln – Teilausbau Niederbergische Allee, Ausbau Parkplatz Birkensauna, Beleuchtung im gesamten Baugebiet 2. BA.

Mit den Bauarbeiten Titel 2 – Ausbau Parkplatz Birkensauna, wurde begonnen. Die Fertigstellung ist Ende Oktober eingeplant.

Mit der Planung einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich der Niederbergischen Allee / Kriekhausen wurde das Ingenieurbüro PVT, Essen beauftragt.

Projekt: **Grabenlose Kanalsanierung 2021 im Stadtgebiet Haan /**
Gruiten
Projektleitung: **Herr Bittermann**

Die Vergabe der Leitungen zur „Grabenlosen Kanalsanierung“ sind seitens unseres Kooperationspartners EBSolingen ausgeschrieben, submittiert und nach Abschluss des Vergabeverfahrens (an diesem waren sowohl das RPA Solingen, als auch das RPA Mettmann beteiligt) an die Unternehmung AARSLEFF, Siegburg, vergeben worden.

Der Beginn der Sanierungsmaßnahmen ist für den Oktober 2021 geplant.

Vorab wurde die o.g. Unternehmung AARSLEFF mit der Sanierung der Kanalleitungen rund um die Sporthalle Adlerstraße beauftragt. Auch diese Sanierung ist bereits abgeschlossen und sparte gegenüber dem vorliegenden Angebot des Generalunternehmers für den Bau des Gymnasiums ca. 400.000,00 € ein.

Projekt: **Erschließung des Gewerbegebietes „Backesheide“**
Projektleitung: **Herr Bittermann**

Die Planungen Straßen-, Kanal- und Versorgungsbau sind seitens des Landesbetrieb Straßenbau NRW auditiert und freigegeben.

Mit den Bauarbeiten wurde seitens Daimler Real Estate die Unternehmung STRABAG, Rheinland, beauftragt. Die Bauarbeiten haben sowohl im Gewerbegebiet „Backesheide / BVH Truck Center Haan“, als auch auf der L 357 – Fahrspurverbreiterung, als auch in der Landstraße – Entwässerung) begonnen.

Seitens der von Daimler Real Estate eingesetzten Projektmanagerin soll mit dem Ausbau des Truck Center Haan zeitnah, im direkten Anschluss zu den Tiefbau- und Geländearbeiten, begonnen werden.

Projekt: Ausbau der Bussteige in den barrierefreien Zustand

Projektleitung: Herr Kutscha

Aktuell sind vier der sieben Bussteige barrierefrei ausgebaut. Kurzfristig werden die Bussteige der Haltestelle Haan Gruiten Bf fertig gestellt und zuletzt der Nachtigallenweg St. 2 in Angriff genommen. Ende Juni 2021 werden die Maßnahmen voraussichtlich abgeschlossen sein.

Projekt: Dynamische Fahrgastinformationssysteme an

Bushaltestellen

Projektleitung: Herr Kutscha

Die dynamischen Fahrgastanzeiger (DyFa) wurden nach erfolgreich abgeschlossenen Tiefbau- und Elektroarbeiten an den sechs vorgesehenen Standorten um die Bushaltestellen Haan Markt, Haan Bf und Gruiten Bf montiert. Zurzeit befinden sich die DyFa in einer Testphase, um ggf. technische Mängel zu identifizieren. Es ist mit einem zeitnahen Einsatz im Regelbetrieb zu rechnen. Das Informationssystem der Stadtwerke Solingen GmbH wird zurzeit in das ITCS überführt, sodass eine Integration der Echtzeit-Information auf den Haaner DyFa ab 2022 erfolgen kann.

Projekt: Errichtung eines Gehweges an der Kampheider Straße

Projektleitung: Herr Kutscha

Die Errichtung eines Gehweges entlang der Kampheider Straße zwischen Kampstraße und Irdelen ist mit der ausführenden Bauunternehmung Crone GmbH koordiniert. Der Baubeginn wird für den Zeitraum der Herbstferien angesetzt.