



**Dezernat III / Amt 66**  
**02.11.2023**

**Tiefbauamt**  
**Sachstandsberichte der Projekte**

**Straßenbau**

**Sanierung Ohligser Straße**

Die seitens der Verwaltung mit dem Landesbetrieb vorabgestimmte Verwaltungsvereinbarung soll im aktuellen Sitzungszyklus über den UMA und HFA abschließend vom RAT beschlossen werden. Nach Gegenzeichnung der Vereinbarung durch den Landesbetrieb Straßenbau wird die Verwaltung die Maßnahme öffentlich ausschreiben.

**Radverkehr**

**Umsetzungsstrategie Radverkehrsanlagen**

Die Beschaffung von überdachten, dachbegrüntem und mobilen Anlagen ist derzeit nicht möglich. Die Markterkundung hat ergeben, dass solche Produkte zurzeit nicht existieren. Bei den etwaigen Produkten, die im Internet vorfindbar sind, handelt es sich um Konzeptanlagen i.d.R. von Start-Ups, die sich jedoch nicht durchsetzen konnten und Kontaktaufnahmen mit den Unternehmen erfolglos bleiben. Es wurde zwar von Seiten der Politik zugestimmt, dass auf eine Grünbedachung verzichtet werden kann. Das Qualitätsmerkmal, dass es sich weiterhin um überdachte Anlagen handeln muss, besteht weiterhin. Die verbleibenden Merkmale, dass die Radabstellanlage mobil und überdacht sind können nicht erfüllt werden. Aufgrund des hohen Eigengewichts sind die Anlagen entweder nicht mobil und müssen aufgrund der Windlasten verankert werden oder mobile Anlagen verfügen über keine Überdachung. Die Verwaltung schlägt daher dem UMA für seine Sitzung am 14.11.2023 vor, das Konzept der Stadt Essen zu adaptieren und zur Erreichung des Zwecks Fahrradplattformen dezentral im Innenstadtbereich aufzustellen. Die ursprünglich aus den Niederlanden stammenden „Flietsvlunder“ können ohne



aufwendigen Tiefbau auf einer Fläche von z.B. ca. 2 x 7 [m] aufgestellt und zwecks jeglicher Veranstaltung umdisponiert werden.

## **ÖPNV**

### **Ausbau der Bussteige in den barrierefreien Zustand**

Die Beantragung der Fördermittel 2024 für folgende Haltestellen ist erfolgt:

Bergische Straße, Steig 1 und 2  
Pütt, Steig 1 bis 3  
Robert-Koch Straße, Steig 1 bis 3  
Gartenstraße, Steig 1 und 2  
Feldstraße, Steig 1 und 2  
Stresemannstraße

Der Genehmigungsbescheid steht noch aus, wird aber für das 4. Quartal 2023 erwartet.

## **Stadtentwässerung**

### **Ertüchtigungen der Betriebspunkte**

#### **hier: Ausbau der technischen Ausrüstung PW Böttinger Straße**

Die Maßnahme ist betriebsbereit fertiggestellt. Eine förmliche Abnahme der Bauleistungen steht noch aus. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Verwaltung rechnet mit einer Abrechnung innerhalb des veranschlagten Budgets.

### **RRB II „Diekermühle“, Sanierungsmaßnahmen an**

- **Staumauer**
- **Regenrückhaltebecken**
- **Straße Diekermühle**



Das Leistungsverzeichnis für die abwassertechnischen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens wird aktuell angefertigt und die Ausschreibung vorbereitet.

Die Wiederherstellung des Natursteinpflasters im Bereich der Straße Diekermühle wird vorab separat ausgeschrieben, um einen zeitlichen Vorteil zu generieren und die Attraktivität der Maßnahme auch für kleine bis mittelständische Unternehmen zu erhöhen.

## **Gewässerbau**

### **Sandbachverrohrung Hochdahler Straße**

Das Leistungsverzeichnis für die abwassertechnischen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens wird aktuell angefertigt und die Ausschreibung vorbereitet.

Die Wiederherstellung des Natursteinpflasters im Bereich der Straße Diekermühle wird vorab separat ausgeschrieben, um einen zeitlichen Vorteil zu generieren und die Attraktivität der Maßnahme auch für kleine bis mittelständische Unternehmen zu erhöhen.

## **Gewässerbau**

### **Sandbachverrohrung Hochdahler Straße**

Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses ist abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird im November 2023 öffentlich ausgeschrieben und voraussichtlich im Dezember 2023 submittiert.

## **Sonstige Projekte**

### **InHK – Teilmaßnahme Alter Markt**

Die Baumaßnahme wurde im Mai öffentlich ausgeschrieben. Das Unternehmen Jakob Leonhards aus Wuppertal hat die Ausschreibung gewonnen und im Juli den Auftrag zur Ausführung erhalten.



Die Maßnahme beginnt Anfang November und ist vorerst in 4 Bauphasen eingeteilt. Vorbehaltlich der Wetterlage soll die Maßnahme Ende Mai 2024 abgeschlossen werden.

### **Sammelabstellanlage E-Bikes/E-KRad für die Verwaltung**

Die Lieferung und Errichtung einer Sammelabstellanlage für den Verwaltungsstandort Alleestraße ist erfolgt. Die Abstellanlage dient der Unterbringung der kommunalen E-Kleinfahrzeugflotte.

### **Straßenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet**

Der Auftrag für die Markierungsarbeiten wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Fa. Hitzblech-Markierung GmbH vergeben. Im Wesentlichen sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Dieker Straße, Diekermühlenstraße, Am Ideck, Hunsrückstraße (Panoramaweg) und Buschhöfen (Fahrradstraßen),
- Rudolf-Harbig-Weg (Radschutzstreifen),
- Finkenweg, Steinfelder Straße, Wiesenstraße, Dieker Straße, Drosselweg, Kaiserbusch, Hochstraße, Zwengenberger Straße, Am Hühnerbach, Wibbelrather Weg, Fröbelweg und Am Langenkamp (Straßenmarkierungen).

### **Deckensanierung der Fahrbahnen der K5, Martin-Luther-Straße und Turnstraße**

Die von der Kreisverwaltung Mettmann mit den Bauarbeiten beauftragte Fa. Eurovia konnte die Maßnahme fristgerecht im September 2023 durchführen und vor dem Start der Haaner Kirmes abschließen.

### **Wohnbaugebiet Bürgerhausareal in Gruiten Hier: Erschließungsarbeiten**

Die Ausführungsplanung und die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sind abgeschlossen. Die Veröffentlichung erfolgt im November 2023 und die Vergabe im Dezember 2023.

### **Übergangsheim „Kampheider Str.“ Hier: Die entwässerungstechnische Erschließung**



---

Kein neuer Sachstand.

**Glasfaserausbau im Stadtgebiet Haan (PYÜR)**

Kein neuer Sachstand.