

<b>Beratungsfolge</b> Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	<b>Sitzungstermin</b>
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss	21.03.2013

## **Bericht über die Bauprojekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Bauprojekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

### **Sachverhalt:**

**Projekt:** **Grabenlose Kanalsanierungen 2011**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Martin-Luther-Straße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Turnstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Am Grunderfeld**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Am Mühlenbusch**  
**Kanalsanierung (MW)** **Stöcken, Turnstraße**  
**Projektleitung:** **Herr Bittermann**

Die Grabenlose Kanalsanierung 2011 im Stadtgebiet Haan, wurde gemeinsam mit den TBS (Technische Betriebe Solingen) im November 2011 ausgeschrieben. Nach Prüfung der Angebotssummen, wurde am 16. Januar 2012 der Auftrag zu den o. aufgelisteten Kanalsanierungen an die günstigste Bieterin, die Fa. KMG Pipe Technologies GMBH, Duisburg, vergeben.

Im Oktober 2012 wurde mit den Arbeiten für die Stadt Haan begonnen. Die Linerarbeiten sind abgeschlossen und die Materialproben wurden an ein unabhängiges Prüflabor weitergegeben. Der für die Abnahme(n) maßgebliche Prüfungsbericht liegt dem Tiefbauamt noch nicht vor. Eine Überschreitung des Budgets ist nicht zu erwarten.

**Projekt:** **Grabenlose Kanalsanierungen 2013**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Beethovenstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Schumannstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Mozartstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Ittertalsstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Königgrätzerstraße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Richard-Wagner-Straße**  
**Kanalsanierung (SW/RW)** **Haydnweg**  
**Projektleitung:** **Herr Bittermann**

Die Grabenlose Kanalsanierung 2013 im Stadtgebiet Haan, wird im Rahmen der Kooperationsvereinbarung von den TBS (Technische Betriebe Solingen) im Februar/März 2013 als „beschränkte Ausschreibung nach öffentl. Teilnehmerwettbewerb“ ausgeschrieben. Der Beginn der Arbeiten ist ab Juni 2013 geplant.

**Projekt:** **Sanierung Sandbachverrohrung Bereich Böttinger Straße**  
**Projektleitung:** **Herr Bittermann**

Die Ausschreibung „Sanierung der Verrohrung Sandbach; Bereich Böttinger Straße“ wurde in der 6. KW veröffentlicht. Zurzeit läuft das Ausschreibungsverfahren und die Versendung der Angebote. Die Submission der Angebote erfolgt am 14. März 2013. Die sicherheitsrelevanten Maßnahmen für dieses keineswegs einfache Projekt sind in Zusammenarbeit mit der Haaner Rettungsleitstelle (Feuerwehr) und dem Büro Office 4 (Si-Ge-Ko) ausgearbeitet worden, und finden sich als Bedingungen in der Ausschreibung wieder. Die Deutsche Bahn Netz AG, als Kooperationspartner des Projekts, hat ihre Forderungen in das Leistungsverzeichnis mit eingearbeitet. U. a. hält sie zum Zeitpunkt der „Streckenunterquerung“ die ICE-Bahntrasse als Langsamfahrtrasse vor. Weiterhin halten sich sowohl Gleißmess-, als auch Stopfzüge in unmittelbarer Nähe zur notwendigen Verfügung.

**Projekt:** **Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW**  
**Herstellung der RW-Kanalisation parallel der Ellscheider Straße**  
**Projektleitung:** **Herr Bittermann**

Die Baustelle liegt zwischen dem Stadtgebiet Haan und dem Ortsteil Gruitzen, östlich der Ellscheider Straße (K20) und nördlich des Mahnerter Baches.

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Neuerrichtung der 205 Meter langen RW-Ablaufleitung aus dem Regenrückhaltebecken (geschweißt, PEHD DN 400 SPC, mit spezieller Ummantelung) als Rohrverbindung des Gewerbegebietes Millrather Straße mit dem Mahnerter Bach, einschl. der Errichtung eines Auslaufbauwerkes.

Die Submission der Angebote, nach öffentlicher Ausschreibung, war am 9. Oktober 2012. Die günstigste Bieterin war die Firma Ehlhardt, Wuppertal. Das Angebot wurde geprüft und der Auftrag an die o.g. Unternehmung Ehlhardt vergeben.

Als Baubeginn ist witterungsbedingt der Februar/März 2013 geplant.

**Projekt: Sanierung Wiedenhofer Bach, Bereich Scheidemannstraße**

**Projektleitung: Herr Fischer**

Der Wiedenhofer Bach unterquert in seinem Verlauf die Scheidemannstraße, und ist an dieser Stelle verrohrt. Die bestehende Einlaufsituation oberhalb der Straße führte in der Vergangenheit wiederholt zu Verstopfungen und zum Auf- bzw. Überstau des Gewässers. Daher musste der Bachverlauf auf ca. 10 m geändert, und die Einlaufgegebenheiten verbessert werden. Die Maßnahme wurde Ende letzten Jahres beschränkt ausgeschrieben. Die Fa. Müllenschläder, Solingen, erhielt nach Prüfung der Angebote als mindestfordernde Bieterin den Zuschlag. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten erfolgte im Februar dieses Jahres. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Eine Überschreitung des Budgets wird nicht erwartet.