

MPP (Multiprojekt-Prioritäten-Plan)

Ifd. Nr.	Projekt Nr.	Projektbezeichnung	Projektauslöser							anfordernde Fachbereich	sonstige Beteiligte	Projektphasen							
			Brandschutz	gesetzl. Änderung	gesetzl. Vorgaben	Instandsetzung	Instandhaltung	Schadstoffe	energetisch			Bedarfsanpassung	politisch gewollt	sonstiges	Projektstart	Beginn Planungsphase	Beginn Bauphase	Nutzungsfähigkeit	Projektabschluss
Projekte / Maßnahmen in Bearbeitung																			
		Sicherstellung Betriebssicherheit			x											fortlaufend			
		laufende Instandhaltung aller Objekte			x		x									fortlaufend			
		Aufbau Betreibermanagement			x											Q4 2020	Q4 2021		
		Erstellung Schadstoffkataster alle Gebäude			x			x								2021	Q1 2022		
1	1	Neubau GGS Gruitzen							x	x	x	x	40		Jan 17	Jun 17	Jan 20	(Q4 2021) / Q1 2023	Q3 2023
2	2	Neubau Mensa Gesamtschule										x	40		Q1 2020	Q2 2020	Q4 2021	Q3 2023	Q1 2024
3	3	Neubau Gymnasium mit nachgelagertem Abriss und Erstellung Außenanlagen							x			x	40		2012		2018	Q3 2020	Q1 2022
4	4	Instandsetzung Unterkunft Deller Straße										x	50		2019	2020	2020	Dez 21	Mai 22
5	5	Neubau Kita Erikaweg										x	51		2018	2019	2019	Dez 20	Mai 21
6	6	Ehem. Landesfinanzsch. Umbau auf NSL										x	50		Dez 19	Jan 20	Jun 20	Dez 20	Feb 21
7	8	Teilsanierung Altbestand Don Bosco										x					2020	laufend	Apr 21
8	9	Sanier. Turnh. Don Bosco HSL Betriebssicherheit															2019		Nov 21
9	11	Neubau Rathaus											10	Ges. Verw.				Q4 2024	Q2 2025
10	13	Instandsetzung Lehrerparkplatz Bollenberg															2021	Q3 2021	Q3 2021
11	14	Denkmalger. Sanierung Pavillon Ville d' Eu													2020		2021		Q2 2021
12	15	Mensaneubau Don Bosco											40		Q1 2020	Q2 2020	Q4 2021	Q3 2023	Q1 2024
13	16	Interimserweiterung Steinkulle zum Schuljahr 22 / 23			x								40	40	Feb 22				Sep 22

